07. Februar 2023

Gemeinde Altenholz
-Der Bürgermeister-

Informationsschreiben Nr. 03

Baumaßnahme

Straßenausbau Königsberger Straße und Pillauer Weg

Vollsperrung Wendehammer und nördlicher Garagenhof / Erreichbarkeit des Garagenhofs und der Grundstücke / Weitere Informationen

Aufgrund der Wetterlage mit teils ergiebigen Regen mussten die Bautätigkeiten im Geh- und Radweg zur Stifter Au in der letzten Woche zwischen dem 30.01. und dem 03.02.2023 ruhen. Für die nächsten anstehenden Tiefbauarbeiten ist trockenes Wetter für 2-3 Tage erforderlich, um den Anschluss eines bestehenden Regenwasserkanals an die neu verlegten Rohre zur Stifter Au hin herzustellen. Durch die aktuelle Wetterprognose konnten die Arbeiten ab dem 06.02.2023 wiederaufgenommen werden.

In der Baubesprechung am 02. Februar 2023 wurden die Zeiten der geplanten Vollsperrung im Wendehammer und des Garagenhofs näher abgestimmt.

Der Zeitplan sieht aktuell wie folgt aus:

Februar
ab Montag, den 13.02.2023: Die Tiefbauarbeiten im Wendehammer beginnen. Es kommt zur Vollsperrung des Wendehammers und des nördlichen Garagenhofes. Das Bauamt bittet Sie, bis spätestens Montag, den 13.02.2023, 07:00 Uhr, die in den Garagen abgestellten Fahrzeuge auf alternative Stell- oder Parkplätze zu verbringen. Alle Eigentümer der Garagen wurden in einem separaten Schreiben über die Sperrung des Garagenhofes informiert. Ein separates Informationsschreiben der Baufirma wird zusätzlich verteilt. Die Vollsperrung des Garagenhofs wird mindestens zwei Monate betragen.

am Dienstag, den 28.02.2023: Einbau der Entwässerungsreinigungsanlage im Wendehammer. Danach wird der Wendehammer wieder verfüllt.

März
Mitte März 2023: Sperrung des Geh- und Radwegs (Schulweg) im Bereich Klausdorfer Straße zur Königsberger Straße. Eine Umleitung wird entsprechend eingerichtet.

ab Mitte März 2023: Herstellung der Zufahrtstraße für Kraftfahrzeuge bis 3,5 to. von der Klausdorfer Straße durch den Stifter Wald über den Geh- und Radweg zur Königsberger Straße. Dazu werden die Bodenwellen im Waldweg beseitigt und eine befahrbare Oberfläche

eingebaut. Der asphaltierte Geh- und Radweg zur Klausdorfer Straße wird verbreitert. Der Einmündungsbereich an der Klausdorfer Straße wird so hergestellt, dass die Zu- und Abfahrt für PKWs möglich wird.

April
ab Mitte April: Öffnung der Zuwegung von der Klausdorfer Straße durch den Stifter Wald bis zum nördlichen Garagenhof. Diese Zuwegung wird in der ersten Zeit ausschließlich der Erreichbarkeit des Garagenhofes dienen.

Die Herstellung und Freigabe der Zuwegung ist abhängig von vielen Faktoren und kann sich somit zeitlich verschieben.

Weitere wichtige Informationen zur Baumaßnahme:

Erreichbarkeit der Grundstücke durch Rettungsdienste:
Generell wird die Rettungsleitstelle (Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen) über die Vollsperrung im Baustellenbereich vom Ordnungsamt informiert. Sollte es zu einem Vorfall kommen, so wird Firma Johannssen (tagsüber) das Rettungsfahrzeug in den Baustellenbereich soweit einfahren lassen, wie es nur möglich ist.
Wenn die Firma Johannssen zum Feierabend oder zum Wochenende die Baustelle verlässt, wird immer eine Fahrspur für Rettungsfahrzeuge freigehalten, sodass die Rettungsfahrzeuge in die Baustelle ein- und an der Baugrube entlangfahren können. Sobald die Zufahrt von der Klausdorfer Straße aus fertiggestellt ist, kann der Rettungswagen auch diese Zufahrtsmöglichkeit nutzen.

Erreichbarkeit der Grundstücke und des Garagenhofes:
Die fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke wird zu jeder Zeit gegeben sein. Der Garagenhof ist fußläufig eingeschränkt erreichbar, je nach Bautätigkeit im Garagenhof.

Informationen:
Die Informationsschreiben werden in unregelmäßigen Abständen, je nach Baufortschritt und Informationsbedarf, erstellt und verschickt bzw. am Baucontainer ausgehängt. Ein gesonderter Schaukasten wird demnächst im oberen Bereich der Königsberger Straße aufgestellt. Ein grafischer Bauzeitenplan, aus dem die einzelnen Bauabschnitte terminlich erkennbar dargestellt sind, ist in Vorbereitung.

Die regelmäßigen Informationsschreiben können gern auch per E-Mail zugesandt werden. Sollten Sie noch nicht im E-Mail-Verteiler aufgenommen worden sein, schicken Sie bitte eine E-Mail an S.rathe@altenholz.de und bitten um Aufnahme in den Verteiler „Info Straßenausbau Königsberger Straße / Pillauer Weg“.

Baubesprechungen:
Die Baubesprechungen finden jeden Donnerstag um 08:30 Uhr im Baucontainer der Firma Johannssen statt. Für Anlieger besteht die Möglichkeit, zu Beginn des Termins vor dem Container Fragen an die Teilnehmenden zu stellen. Die offenen Punkte werden, wenn möglich, sofort beantwortet bzw. mit in die Besprechung genommen und beraten. Die Antworten folgen dann in einem der nächsten Infoschreiben oder persönlich, sobald sie geklärt worden sind.

Müllentsorgung:
Bitte stellen Sie Ihre Mülltonnen wie üblich am Leerungstag bis 7:00 Uhr an die Grundstückgrenze bzw. an die Wohnwege. Die Firma Johannssen wird die Mülltonnen zu einem Sammelplatz bringen. Wichtig ist hier, dass auf Ihrer Mülltonne Ihre Hausnummer verzeichnet ist. Siehe Schreiben von Firma Johannssen.

Gemeinde Altenholz
-Der Bürgermeister-

Baumaßnahme

Straßenausbau Königsberger Straße und Pillauer Weg

Kontaktdaten der Baubeteiligten:

Firma Johannssen
Herr Dederko, Schachtmeister, Tel. 0170 / 281 90 90
(Mo.-Do. 07:00 – 17:00 Uhr, Fr. 07:00-14:00 Uhr)

Ingenieurbüro Hauck
Herr Helbing und Herr Kahl
(erreichbar zu den Baubesprechungen)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
Herr Hofmann, Tel. 0151 / 51 73 99 21

Gemeinde Altenholz
Herr Czichowski, Tel. 0431 / 3201-411, E-Mail: L.czichowski@altenholz.de
Herr Rathe, Tel. 0431 / 3201-415, E-Mail: S.rathe@altenholz.de