26. April 2023

Gemeinde Altenholz
-Der Bürgermeister-

Informationsschreiben Nr. 04

Baumaßnahme

Straßenausbau Königsberger Straße und Pillauer Weg

Aktueller Stand zur Baumaßnahme / Zuwegung durch den Stifter Wald / Weitere Informationen

Seit dem Infoschreiben Nr. 3 aus Februar 2023 hat sich bei der Baumaßnahme „Straßenausbau Königsberger Straße und Pillauer Weg“ viel getan. Auf Grund unvorhergesehener Ereignisse konnten jedoch seitdem keine gesicherten Informationen herausgegeben werden. Interne Absprachen zwischen der Baufirma, dem Ingenieurbüro und der Gemeinde waren erforderlich. Details mussten geprüft und entschieden werden und nach Klärung dieser Sachverhalte ergibt sich nun ein genaueres Bild, wie der weitere Bauablauf aussehen wird. Deshalb erhalten Sie erst heute wieder ein neues Informationsschreiben mit einem Überblick zum aktuellen Stand.

Trotz der o.g. Umstände konnten die Arbeiten weiter vorangetrieben werden und die Baustelle erstreckt sich inzwischen von der Zuwegung von der Klausdorfer Straße über den Wendehammer bis hin zur Königsberger Straße Höhe Haus-Nr. 57 und 60. Dies wird spürbar durch die Einschränkungen in diesem Bereich und dem weiter reduzierten Parkraum.

Was wurde bisher erledigt / was ist bisher geschehen:

- Erneuerung der Regenwasserleitung im Sandweg vom Wendehammer bis zum Einlauf in die Stifter Au.
- Herstellung einer befahrbaren Oberfläche im Sandweg.
- Sperrung des Geh- und Radweges von der Klausdorfer Straße durch den Stifter Wald bis zur Königsberger Straße und Einrichtung einer Umleitung für den Radverkehr.
- Entfernung bzw. Rückschnitt von Büschen und Bäumen am Weg durch den Wald bis zur Klausdorfer Straße aus Platztechnischen- und Verkehrssicherungsgründen.
- Herstellung einer befahrbaren Oberfläche auf dem Weg durch den Wald an der Stifter Au entlang.
- Vorbereitung und Asphaltierung eines ca. ein Meter breiten Streifens entlang des Geh- und Radweges vom Waldweg bis zur Klausdorfer Straße für die geplante Verbreiterung.
- Erneuerung der Regenwassergullys und -leitungen im Garagenhof Nord.

- Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen rund um und im Weg zur Pumpstation inklusive neuem Anschluss der Schmutzwasserleitung an die Pumpstation für die spätere Schmutzwasserentsorgung.
- Erledigung der ersten Arbeiten in der Königsberger Straße Abschnitt vom Wendehammer bis Höhe Haus-Nr. 57 und 60

Am 28.02.2023 war der Einbau der Entwässerungsreinigungsanlage im Wendehammer geplant. Auf Grund von größeren bautechnischen Schwierigkeiten konnte der Einbau jedoch nicht erfolgen. Gemeinsam mit der bauausführenden Firma, dem Ingenieurbüro Hauck und den Ingenieuren der Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG Peter Neumann aus Eckernförde wurde ein neues Konzept erarbeitet um die Abscheideranlage so standsicher einzubauen, dass für die umliegenden Grundstücke das Risiko einer Beschädigung aufs höchste Maß minimiert wird. Der Einbau wird nun erst im August erfolgen.

Nachfolgend die nächsten Arbeiten:

April / Mai 2023:
Die Zufahrtstraße von der Klausdorfer Straße über den Stifter Wald in die Königsberger Straße wird fertiggestellt. Nach der Asphaltierung des vorbereiteten Streifens entlang des befestigten Weges erfolgen die Einrichtung der verkehrsleitenden Anlagen wie Ampelanlage, Leitpfosten und Beschilderung. Nach der Abnahme der neu erstellten Zuwegung durch Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr wird die Strecke freigegeben.
In der ersten Phase wird die Zufahrt zur Königsberger Straße nur für die Nutzer bzw. Eigentümer der Garagen im Garagenhof Nord erlaubt sein. Bitte beachten Sie die Begrenzung für Kraftfahrzeuge bis 3,5 to. Auf Grund der zur Verfügung stehenden Breite des Weges wird die Verkehrsführung nur einspurig ausgelegt sein und mit einer Lichtzeichenanlage geregelt.
Die Rettungsdienste werden unterrichtet, dass im Notfall die Zuwegung für Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr befahren werden können.

Bis zur Eröffnung der Zuwegung soll des Weiteren die neue Parkfläche nördlich des Garagenhofes Nord für maximal 15 Kraftfahrzeuge fertiggestellt sein.

Mai bis Juli 2023
Die Tiefbauarbeiten in der Königsberger Straße vom Wendehammer bis zu den Haus-Nr. 57 und 60 werden fortgeführt. Das Gelände um die Pumpstation wird hergestellt.

August 2023
Firma Johannssen beginnt mit den Arbeiten für den Einbau der Entwässerungsreinigungsanlage im Wendehammer. Der Lamellenklärer wird eingebaut. Im Anschluss kann der Wendehammer fertiggestellt werden.

Die Fahrbahnoberfläche des Garagenhofes Nord wird gefräst und neu asphaltiert. Aktuell steht der Termin noch nicht fest. Dies wird jedoch spätestens im Zuge der Herstellung der gepflasterten Oberfläche im Wendehammer durchgeführt. Darüber wird rechtzeitig informiert.

Am Sandweg werden die aktuell verbauten Pilzleuchten gegen sogenannte nach unten scheinende Kofferleuchten, wie in der Königsberger Straße, ausgetauscht. Damit kann eine direkte Beleuchtung des Weges erzielt und die Lichtverschmutzung im Umkreis reduziert werden. Am Garagenhof Nord und dem neu erstellten Parkplatz werden ebenfalls Straßenlaternen (Kofferleuchten) aufgestellt, ausgestattet mit Bewegungsmeldern, so dass nur bei Benutzung diese ausgeleuchtet sein werden.

Weitere wichtige Informationen zur Baumaßnahme:

Erreichbarkeit der Grundstücke durch Rettungsdienste:
Generell wird die Rettungsleitstelle (Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen) über die Vollsperrung im Baustellenbereich vom Ordnungsamt informiert. Sollte es zu einem Vorfall kommen, so wird Firma Johannssen (tagsüber) das Rettungsfahrzeug in den Baustellenbereich soweit einfahren lassen, wie es nur möglich ist.
Wenn die Firma Johannssen zum Feierabend oder zum Wochenende die Baustelle verlässt, wird immer eine Fahrspur für Rettungsfahrzeuge freigehalten, sodass die Rettungsfahrzeuge in die Baustelle ein- und an der Baugrube vorbeifahren können. Des Weiteren wird die Zufahrt von der Klausdorfer Straße aus über die neue Zuwegung möglich sein.

Erreichbarkeit der Grundstücke:
Die fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke wird zu jeder Zeit gegeben sein.

Informationen:
Die Informationsschreiben werden in unregelmäßigen Abständen, je nach Baufortschritt und Informationsbedarf veröffentlicht. Aushänge befinden sich am Baucontainer und im Schaukasten ausgehängt. Ein gesonderter Schaukasten wurde im oberen Bereich der Königsberger Straße aufgestellt. Ein grafischer Bauzeitenplan, aus dem die einzelnen Bauabschnitte terminlich erkennbar dargestellt sind, ist in Vorbereitung.

Die Informationsschreiben sind auch als Newsletter erhältlich. Für die Aufnahme in den Verteiler schicken Sie bitte eine E-Mail an S.rathe@altenholz.de mit dem Betreff „Info Straßenausbau Königsberger Straße / Pillauer Weg“.

Baubesprechungen:
Die Baubesprechungen finden jeden Donnerstag gegen 08:30 Uhr im Baucontainer der Firma Johannssen statt. Für Anlieger besteht die Möglichkeit, vor Beginn vor dem Container Fragen an die Teilnehmenden zu stellen. Die offenen Punkte werden, wenn möglich, sofort beantwortet bzw. mit in die Besprechung genommen und beraten. Die Antworten folgen dann in einem der nächsten Infoschreiben oder persönlich, sobald sie geklärt worden sind.
Die Baubesprechungen der baubeteiligten Firmen, Ingenieurbüros und der Gemeinde sind nicht öffentlich, eine Teilnahme ist daher nicht möglich.

Arbeitszeiten Baufirma Johannssen:
Firma Johannssen arbeitet seit Anfang März bis zum Herbst täglich von 7:00 bis 17:00 Uhr.

Müllentsorgung der Tonnen im Baustellenbereich:
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass am Leerungstag die Mülltonne(n) bis 7:00 Uhr, wie üblich, an der Grundstückgrenze bzw. am Wohnweg bereitgestellt werden sollen. Die Firma Johannssen wird die Mülltonnen zu einem Sammelplatz bringen. Dabei ist unbedingt erforderlich, dass auf Ihrer Mülltonne Ihre Hausnummer verzeichnet ist, um sie nach der Leerung wieder zuordnen zu können.

Gemeinde Altenholz
-Der Bürgermeister-

Baumaßnahme

Straßenausbau Königsberger Straße und Pillauer Weg

Kontaktdaten der Baubeteiligten:

Firma Johannssen
Herr Dederko, Schachtmeister, Tel. 0170 / 281 90 90
(Mo.-Do. 07:00 – 17:00 Uhr, Fr. 07:00-14:00 Uhr)

Ingenieurbüro Hauck
Herr Helbing und Herr Kahl
(erreichbar zu den Baubesprechungen)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
Herr Hofmann, Tel. 0151 / 51 73 99 21

Gemeinde Altenholz
Herr Czichowski, Tel. 0431 / 3201-411, E-Mail: L.czichowski@altenholz.de
Herr Rathe, Tel. 0431 / 3201-415, E-Mail: S.rathe@altenholz.de